

*Інформація щодо виконання умов висновку  
№7/0/490-18 від 06.09.2018  
реєстраційний номер справи про ОВД 201811749*

Книга 2

№ з/п	Зміст екологічних умов	Стан виконання на 25.06.2020р.
<p>1. Для планованої діяльності встановлюються такі умови використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих і будівельних робіт та впровадження планованої діяльності, а саме: доповнення інформації, що надавалась станом на 01.02.2020р. з листом вих. №1950/3-20/50 від 04.02.2020 (доставлений кур'єрського службою доставки 06.02.2020, отримувач Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА за підписом Боброва І.Ю.);</p>		
<p>1.1 Під час виконання підготовчих і будівельних робіт:</p>		
<p>1.1.1. Встановити тимчасове огородження будівельного майданчика</p>		Земельна ділянка огорожена стаціонарним парканом, межі операційної акваторії та водних підходів - означено буями, Схема розташування знаків навігаційної обстановки надавалась з листом №1950/3-20/50 від 04.02.2020
<p>1.1.2. Встановити контейнери для зберігання відходів та мобільних (пересувних) санітарно-технічних приладів (біотуалетів) із герметичними ємностями для збору рідики відходів, з розрахунку на чисельність осіб задіяних до виконання робіт з планової діяльності;</p>		Встановлено контейнери для відходів та біотуалети
<p>1.1.3. Заборонити здійснення будівельних робіт поза межами відведеної земельної ділянки</p>		Виконується
<p>1.1.4. Дотримуватися гранично допустимої висоти будівництва – 45м</p>		Дотримується
<p>1.1.5. Заборонити проведення підготовчих та будівельних робіт, що супроводжується шумом у робочі дні з 21-00 до 08-00, а у святкові та неробочі дні цілодобово</p>		Роботи, що супроводжуються шумом, завершені.
<p>1.1.6. Забезпечити встановлення дорожніх знаків на території об'єкту</p>		Встановлені
<p>1.1.7. Облаштувати тимчасові автодороги для будівельної техніки з верхнім шаром, що забезпечуватиме мінімальне пилотворення в межах об'єкта будівництва</p>		Ваштовані дороги з бетонним та щебневим покриттям, ґрунтовими залишаються тимчасові під'їзні дороги до карт наміву.
<p>1.1.8. Розміщені будівельні матеріали і обладнання повинні бути таклям чином, щоб забезпечити ефектне використання території і не допускати порушення законних інтересів третіх осіб. Місця зберігання матеріалів для виконання будівельно-монтажних робіт, а також місця паркування транспортних засобів повинні бути обладнані таклям чином, щоб гарантувати захист ґрунту від забруднення</p>		Будівельні роботи на суходолі завершені, залишки сипучих матеріалів відсутні, гідротехніка та будівельна техніка, що зайнята у виконанні робіт на землях водного фонду, базується в районі виконання робіт.

<p>1.1.9. Не допускати в ході будівництва і здійснення планової діяльності змивання відходів, забезпечувати повне збирання, надієне збирання та недопущення зливання відходів для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія. Відходи по мірі утворення збирати твару, призначену для кожного класу небезпеки відходів з допущеними працями безпеки для подальшого перевезення на об'єкти утилізації, місця знешкодження або захоронення</p>	<p>Роздільний збір відходів, утворених внаслідок будівельно-монтажних робіт, організовано встановленим металевих ємностей. Піддон, дерев'яна та картонна тара вивезені на інші підприємства підприємства для подальшого використання, в тому числі у якості палива у твердопаливних котлах.</p>
<p>1.1.10. Забезпечити вивезення та перевезучу спеціалізованим підприємствам у сфері поводження з відходами для подальшої утилізації, переробки, видалення або захоронення відходів, що утворюються при виконанні підготовчих та будівельних робіт. Вивезення відходів повинно здійснюватися в спеціально відведені місця в закритих контейнерах або спеціальним транспортом, що забезпечує розпорощення відходів під час його транспортування</p>	<p>Відходи від будівельно-монтажних робіт – огарки електродрів, обрізки металевих виробів, арматури реалізовані ТОВ «АЛЬФАМЕТАЛСТІЛ» за договором поставки № НВ-1374-20 від 24.05.2020р. Книга 1, додаток 1. Вивезене на інший підприємстві 66 м<sup>3</sup> дров та 571 піддон. Побутові відходи вивозяться на полігон за договором з ТДВ «ДНІПРОКОМУТТРАНС» №86011 від 28.04.2020р. Книга 1, додаток 2. Відходи палів використані при будівництві берегоукріплення.</p>
<p>1.1.11. Під час проведення підготовчих та будівельних робіт екіпіментний рієння шуму на межі нормативної санітарно захисної зони підприємства не повинен перевищувати нормативних значень - від 32.04 дБА до 34.26 дБА</p>	<p>За результатом контролю рівні звуку на межі житлової забудови не перевищують нормативних значень. Протокол вимірювань шуму № 4-2020/шум від 28.04.2020р. додається.</p>
<p>1.1.12. Використовувати мішки спеціалізовану мехілку у мехілично-справному стані</p>	<p>Виконується</p>
<p>1.1.13. На період проведення будівельних робіт – заправка, мийка, мехобслуговування та ремонт транспортних, вантажкомідійомних механізмів у тому числі ремонтні профілактичні роботи для запобігання штрам паливо-мастляних матеріалів в спеціально обладнаних місцях за межами території планової діяльності та на спеціалізованих підприємствах</p>	<p>Технічне обслуговування, ремонт, мийка та заправка транспортних, вантажкомідійомних механізмів не здійснюється.</p>
<p>1.1.14. Заборонити використання мехілки із підтіканням ПММ та перевезенням у відповідних газах нормативно встановлених значень</p>	<p>Транспортні засоби та будівельна техніка, технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам, не допускається на будівельний майданчик.</p>
<p>1.1.15. Будівельні матеріали, що будуть використовуватися при проведенні будівельних робіт повинні відповідати нормативним рівням радіаційних параметрів. Обов'язкове проведення радіаційного контролю після будівництва нового об'єкту</p>	<p>При проведенні будівельних робіт використовуються будівельні матеріали, що мають сертифікати радіаційної безпеки. Книга 1, додаток 4.</p>

<p>1.1.16. Не допускати забруднення нафтопродуктами ґрунтів з території прибережно-захисної смуги. У разі виявлення такого забруднення необхідно вжити заходів щодо його ліквідації</p>	<p>Виконується, засоби для локалізації та ліквідації забруднення ґрунтів нафтопродуктами наявні: лопати, вібра та інші смістні, а також матеріали – сорбенти: пісок, біодеструктор «Еконадін», ганчір'я.</p> <p>Охоронні зони джерел водопостачання та зони санітарної охорони підприємства затверджені у встановленому законом порядку, рішення Дніпропетровської ОДА № 479-17/VIІ від 16.08.2019р. та Апостолівської райради № 298-31/VIІ від 11.09.2019р. Книга 1, додаток 5. Вимоги п 5.10 ДСП-173 щодо заборони розміщення охоронних зон джерел водопостачання та водозабірних споруд у санітарно-захисній зоні підприємства не порушуються висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи з протоколом №12.2-18-4/12213 від 03.06.2020р. Книга 1, додаток 6.</p>
<p>1.1.17. У санітарно-захисних зонах підприємства забороняється розміщення охоронних зон джерел водопостачання та водозабірних споруд</p>	<p>Виконується, для недопущення аварійних розливів нафти плавзасоби компанії обладнані системою аварійно попереджувальної сигналізації (АПС) та забезпечені засобами локалізації та ліквідації нафтових забруднень: сорбенти, ємності для збору забруднень.</p> <p>Вантажний причал оснащений протипожежним постом повної комплектації та постом з локалізації й ліквідації нафтових забруднень, в комплектацію якого входять бони, сорбенти.</p>
<p>1.1.18. Здійснювати перевірку на наявність будь-яких плям нафтопродуктів на території судна, території та акваторії. У разі встановлення наявності плям обов'язково вжити заходів локалізації, з метою ліквідації аварійного розливу роботи припинити до ліквідації небезпечної ситуації</p>	<p>Див. п. 1.1.18</p>
<p>1.1.19. На судах передбачити засоби для ліквідації та локалізації аварійних ситуацій</p>	<p>Організовано, поверхневі стічні води з вантажного причалу збираються та виводяться у систему дощової каналізації, будівництво якої завершено.</p>
<p>1.1.20. Організувати збір, очищення та водовідведення дощових і талих вод, з метою виключення забруднення водного середовища, ґрунту</p>	<p>Виконується. Проби донного ґрунту досліджено в лабораторії з відповідною спроможністю (Акти відбору проб від 20.03.2020р. та від 22.05.2020р., протоколи досліджень №3 від 22.04.2020р., № 4 від 22.06.2020р. додаються).</p>
<p>1.1.21. Забезпечити здійснення хімічних та мікробіологічних досліджень донних ґрунтів і води організацією, що має акредитацію відповідно до встановленого порядку</p>	<p>Дослідження поверхневої води ведуться, протоколи досліджень № 44 від 22.02.2020р. №45 від 18.02.2020р., № 46 від 20.02.2020р. № 81 від 07.04.2020р., № 82 від 03.04.2020р. додаються.</p>
<p>1.1.22. Забороняється скидання із суден твердих забруднюючих речовин</p>	<p>Річки та тверді суднові відходи не скидаються у водойму.</p>

<p>(відходи): вод, які містять забруднюючі речовини, у концентраціях, що перевищують нормативи гранично допустимих концентрацій та фонові значення водного об'єкту</p>	<p>Плавзасоби компанії обладнані системами збору річкових суднових відходів, ті що задіяні в роботах по мірі необхідності знають утворені відходи на іншому підрозділі компанії – філії «Кам'янка - Дніпровська», що розташована на узбережжі Каховського водосховища в Запорізькій області в 37 км від місця будівництва. Книга 1, додаток 7.</p> <p>Суднові відходи земснаряду «Миколаївель» прийняті на берегові споруди філії «Зеленодольська». Книга 1, додаток 7.</p>
<p>1.1.23. Передбачити заходи щодо запобігання еторминного забруднення водного об'єкту завеслами речовинами</p>	<p>Передбачені в складі проекту та реалізуються при виконанні днопоглиблювальних робіт: герметичний пульпопровод, конструкція карт наливу, використання фрези. На період нерестової заборони роботи призупинені.</p>
<p>1.1.24. Забороняється проведення робіт на землях водного фонду у нерестовий період</p>	<p>Роботи на землях водного фонду у нерестовий період не здійснюються, з 20.06.2020р. роботи на землях водного фонду відновлені.</p>
<p>1.1.25. Забороняється скидання баластних вод, льяльних вод в межах водного підходу та операційної акваторії</p>	<p>Баластні та льяльні води не скидаються. Льяльні води, що фактично є результатом протікань від зносу механізмів в машинному відділенні, утворюються в дуже малих об'ємах, оскільки флот компанії молодий, не старше 2011р., земснаряд - 2017р., у разі необхідності здаються на берегові споруди суднобудівно-судноремонтного заводу «НІВУЛОН» в Миколаєві. Технічний флот компанії не оснащений системою баластних вод, баластні води не утворюються.</p>
<p>1.1.26. Скидати стічні води використовуючи рельєф місцевості (балки, попіззя, кар'єри тощо), забороняється</p>	<p>Стічні води на рельєф не скидаються</p>
<p>1.1.27. Здійснювати роботи за умови що категорії якості води водних об'єктів, не погіршуються</p>	<p>Забезпечене через впровадження водоохоронних заходів, див. п.1.1.18., 1.1.20., 1.1.22., 1.1.23., 1.1.25.</p> <p>Контроль здійснює ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України» на договірних підставах, Книга 1, додаток 8.</p>
<p>1.1.28. При формуванні ярусів відвалів передбачити кути відкосів з метою попередження зсувних явищ</p>	<p>Конструкція відвалів відповідає проекту, що розроблений спеціалізованою установою ТОВ «Інститут «Укртітранспроект».</p>
<p>1.2.29. При гідроекологічному транскортуванні грунту до місць берегових відвалів, передбачити використання герметичного пультпроводу</p>	<p>Виконано.</p>
<p>1.1.30. Забороняється складування масивів, залізобетонних конструкцій</p>	<p>Берегоукріплювальні споруди та їх укоси не використовуються</p>

та інших вантажів на берегоохоронно-защитних спорудах без перевірки нещучої здатності і встановлення допустимих навантажень на споруди, а також складування будівельних предметів на їх укосах	для складування конструкцій, предметів, матеріалів.
1.1.31. Забороняється використання на акваторії диспергаторів (хімічних сорбентів)	Не використовується
1.1.32. Забезпечити виконання робіт з улаштування операційної акваторії та суднового ходу виключно у денний час доби:	Виконується. У період нерестової заборони роботи припинено, з 20.06.2020р. роботи на землях водного фонду відновлені з додержанням режиму, передбаченого проектом.
1.1.33. Встановити бонюву загороджу в акваторії водорозливального ковшу водозбору ДПП «Кривбаспромгазодомосточання»	Виконано.
1.1.34. Позначити місця виконання робіт в акваторії б'язми, заборонити заходження портфлоту за межі б'язи	Місце виконання робіт призначено б'язми №1 – згідно Схеми розташування знаків навігаційної обстановки надана з листом вих. №1950/3-20/50 від 04.02.2020
1.1.35. Використовувати плавзасоби, оснащені замкнутими системами накопичення стічно-факельних та львівних вод з встановленням систем попереджувальної сигналізації	Виконується, детальна інформація надавалась з листом вих. №1950/3-20/50 від 04.02.2020.
1.1.36. Забезпечити передачу суднових відходів на берегові споруди для подальшої передачі спеціалізованим організаціям	Виконується, див.п.1.1.22
1.1.37. Використовувати технічно-справні механізми та плавзасоби, оснащені замкнутими системами накопичення підсланевих вод	Виконується
1.1.38. Припинити робіт на акваторії при хвилюванні з висотою хвилі 3%-ної забезпеченості до 1,0м; силі вітру до 20 м/сек; температурі середовища до -5°C	Виконується.
1.1.39. Забезпечити проведення контрольних промірів глибини на ділянках робіт з подальшим складанням виконавчої зйомки	Контрольні проміри глибин виконуються
1.1.40. Організувати освітлення вночі місць відстою гідротранспорту та плавучого пультупроводу	Організовано.
1.1.41. Використовувати земельну ділянку тільки за цільовим призначенням	Виконується
1.1.42. Поводження, збереження та належний догляд за зеленими насадженнями здійснювати відповідно ст.27,28 Закону України «Про охорону ґрунту», ст.28 «Про благоустрій», наказу Міністерства будівництва архітектури та житлового-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України»	Виконується

<p>1.1.43. Видалення зелених насаджень здійснювати у відповідності до постанови КМУ від 01.08.2006р. № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах»</p>	<p>Видалення зелених насаджень здійснено згідно з актом обстеження зелених насаджень 08.10.2019р., акт надавався з листом вих. №1950/3-20/50 від 04.02.2020</p> <p>Положення статті 47 не відносяться до планованої діяльності, місця загального водокористування громадян знаходяться поза межами земельної ділянки прибережної захисної смуги, що орендується з метою будівництва та обслуговування об'єкту транспортної інфраструктури (вантажний причал та насосна станція поверхневого водозабору). Ст. 88 Водного кодексу України встановлено «Громадянам забезпечується безперешкодний та безоплатний доступ ... до берегів річок, водойм та отрогів для загального водокористування, крім земель охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон та зон особливого режиму використання земель, а також земельних ділянок на яких розташовані гідротехнічні, гідрометричні та лінійні споруди...»</p>
<p>1.1.45. При проведенні будівельних робіт на землях водного фонду отримати дозвіл у встановленому чинним законодавством порядку</p>	<p>Будівельні роботи, в тому числі на землях водного фонду, здійснюються за Дозволом на виконання будівельних робіт № ДП 112190091964 від 09.01.2019р., надавався з листом вих. №1950/3-20/50 від 04.02.2020</p>
<p>1.2. Умови використання території та природних ресурсів під час провадження планової діяльності:</p> <p>1.2.1. Сировина та матеріали, що будуть використовуватись на підприємстві повинні відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів</p> <p>1.2.2. Технічне обладнання, яке використовується на об'єкті, повинно відповідати проектній документації</p> <p>1.2.3. При роботі обладнання, ремонтні та профілактичні роботи необхідно доприпускати вимог технологічних інструкцій та зазначені роботи повинні проводитися згідно графіка ремонтних та профілактичних робіт</p>	<p>Планована діяльність рестраційний №201811749 пов'язана з будівельними роботами на землях водного фонду та після їх завершення може бути реалізована в подальшому виключно в частині експлуатаційного днюпоглиблення, необхідність виконання якого залежить від обсягів донних відкладень на операційній акваторії та водному підході, що спричиняє невідповідність прохідних глибин та безпеку судноплавства. Будівельні матеріали, використані для будівництва вантажного причалу, мають сертифікати радіаційної безпеки.</p>
<p>Виконується</p>	<p>Виконується</p>

1.2.4. Створено доприйматися статті 17 ЗУ «Про відходи»	Виконується
1.2.5. Забезпечити передачу відходів виробництва від технологічного процесу спеціалізованим суб'єктам господарювання у сфері поводження з відходами для подальшого зберігання, оброблення, нереволовлення, утилізації, видалення та захоронення	Виконується. Більш детальна інформація надана у п. 1.1.10, 1.1.22, 1.1.25
1.2.6. Здійснити комплекс заходів щодо обліку та інвентаризації відходів, що будуть утворюватися в технологічному процесі планової діяльності після отримання сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкту	Див. 1.2.1. Номенклатура відходів, утворення яких очікується в технологічному процесі, обсяги, склад та клас їх небезпеки, а також шляхи поводження з ними, визначені при оцінці впливу на довкілля та зазначені у Звіті з ОВД реєстраційний № 20181921
1.2.7. Доприйдатися (не перевизначити) гранично допустимих концентрацій вмісту шкідливих речовин у воді водних об'єктів господарсько-питного і кувальдно-побутового водокористування. У разі одночасного використання водного об'єкта або його ділянок для декількох видів водокористування необхідно виходити із більшої жорстких вимог до якості води	Виконується. контроль здійснює ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України» на договірних підставах. Книга 1, додаток 8.
1.2.8. Забороняється змітання простору емітажу у водний об'єкт	Заборонене, проте зазначена екологічна умова відноситься до планованої діяльності, що пов'язана з експлуатацією перевантажувального терміналу (реєстраційний № 20181921), в той час як планована діяльність реєстраційний № 201811749 пов'язана з будівельними роботами на землях водного фонду.
1.2.9. Здійснювати неревантаження після завершення швартовки операцій плавзасобів	Передачене
1.2.10. Доприйдатися передбаченої номенклатури вантажів та обсягів неревантаження вантажів	Доприймуться, проте зазначена екологічна умова відноситься до планованої діяльності, що пов'язана з експлуатацією перевантажувального терміналу (реєстраційний № 20181921), в той час як планована діяльність реєстраційний № 201811749 пов'язана з будівельними роботами на землях водного фонду.
1.2.11. Забезпечити захист берегоукріплювальної споруди від пошкодження суднами. Не допускати швартування суден до берегоукріплювальної споруди	Виконується. гідротехніка, що зайнята в роботах на землях водного фонду, не швартується до берегоукріплення. Для швартовки земснаряд оснащений пильовими зв'язками.
1.2.12. Забезпечити експлуатацію вантажного причалу з доприйманим встановлених величин експлуатаційних навантажень, зазначених у паспорті. Експлуатацію з навантаженими, що перевищують встановлені величини забороняється	Експлуатація вантажного причалу передбачає створення доприймання експлуатаційних навантажень, розрахованих в проекті та зазначених в Паспорті гідротехнічної споруди, що надає Регістр судноплавства України по завершенні



<p>1.2.13. Зміна режиму експлуатації гідротехнічної споруди має бути погоджена з Регістром судноплавства України, оформлена на підприємстві наказом і відображена в паспорті гідротехнічної споруди</p>	<p>будівельних робіт.</p> <p>Режим експлуатації гідротехнічної споруди суворо дотримується, технічний стан гідротехнічної споруди перевіряється Регістром судноплавства України з періодичністю, встановленою в паспорті на гідротехнічну споруду</p>
<p>1.2.14. Розробити та затвердити комплекс додаткових організаційних, технічних, технологічних та інших заходів щодо безпечного режиму роботи та ефективної технічної експлуатації споруд у льодових умовах</p>	<p>Експлуатація споруд здійснюється в навігаційний період, що не пов'язаний з льодовою обстановкою</p>
<p>1.2.15. Забезпечити організацію технологічного процесу з урахуванням існуючої специфікації щодо використання причалу</p>	<p>Передаване використання вантажного причалу за призначенням</p> <p>Дотримуються</p>
<p>1.2.16. При веденні господарської діяльності суворо дотримуватися ст. 44, 87-89, 70 Водного кодексу України</p>	<p>Див. п.1.1.44.</p>
<p>1.2.17. Забезпечити можливість загального водокористування громадянами для задоволення їх потреб відповідно до ст. 47 Водного кодексу України</p>	<p>Виконане, проте зазначена екологічна умова має відношення до планованої діяльності, що пов'язана з експлуатацією перевантажувального терміналу (реєстраційний № 20181921), в той час як планована діяльність реєстраційний № 201811749 пов'язана з будівельними роботами на землях водного фонду</p>
<p>1.2.18. Забезпечити використання виключно закритих корабів конвеєрів, герметичних конвеєрних ліній та норій</p>	<p>Виконується</p>
<p>1.2.19. Суворо дотримуватися статті 10 ЗУ України «Про охорону атмосферного повітря»</p>	<p>Планована діяльність реєстраційний № 201811749 пов'язана виключно з будівництвом гідротехнічних споруд та не передбачає отримання дозволу на викиди, оскільки відсутні стаціонарні джерела викидів.</p>
<p>1.2.20. Отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами у відповідності до чинного законодавства</p>	<p>Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами отримуються для новозбудованого підрозділу ТОВ СП «НІВУЛОН» реєстраційний № 20181921 - філій «Зеленодольська» (подається Довідка ЄДРПОУ), включаючи стаціонарні джерела викидів утворені при експлуатації вантажного причалу.</p>
<p>1.2.21. Суворо дотримуватися умов дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря</p>	<p>Див. п.1.2.20.</p>

<p>1.2.22. Розробити спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і вжити заходів для ліквідації причин, наслідків забруднень атмосферного повітря</p>	<p>Зазначена екологічна умова має відношення до планованої діяльності, що пов'язана з експлуатацією перевантажувального терміналу (реєстраційний № 20181921), включеною експлуатацію вантажного причалу, в той час як планована діяльність реєстраційний №201811749 пов'язана з будівельними роботами на землях воєнного фонду. Довідково: перевантажувальний термінал з відвантаження зернових та олійних культур на річковий транспорт ТОВ СП «НІВУЛОН» в с. Мар'яньке Апостолівського району Дніпропетровської області за результатами проведеної ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки від 24.10.2018 р. визначено як об'єкт, який не належить до об'єктів підвищеної небезпеки, тому необхідність розробки спеціальних заходів з охорони атмосферного повітря для даного об'єкта не встановлена (п. 2.14 Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких об'єднуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, затв. наказом Міністроли №108 від 09.03.2006 р.)</p>
<p>1.2.23. Встановити систематичний контроль за якістю поверхневих вод, а також за санітарним утриманням і технологічним станом водопровідних споруд відповідно до чинних санітарних норм</p>	<p>Контроль поверхневих вод в рамках планованої діяльності реєстраційний №201811749 ведеться, див. п. 1.1.27</p>
<p>1.2.24. Резервуари для технологічних та господарсько-питних потреб, що розташовані поза будівлями, повинні бути закритими, а резервуари, що розташовані в землі, обнесені огорожею висотою не менше 1,0</p>	<p>Планована діяльність реєстраційний №201811749 ніяким чином не пов'язана з утриманням та експлуатацією інженерних мереж перевантажувального терміналу, включаючи резервуари для господарсько-побутових потреб, див. п. 1.2.1.</p>
<p>1.2.25. Забезпечити герметизацію систем зливу напіву та систем закачування об'єднаннях запарної арматури, трубопроводів</p>	<p>Забезпечене та перевірене в ході пусконаладжувальних робіт</p>
<p>1.2.26. Встановити своєчасне мехічне діагностичне обладнання, повітря технологічного обладнання, причалів, КВТІА (комп'ютерно вимірювальні пристрої і арматура)</p>	<p>Виконане</p>
<p>1.2.27. Забезпечити персонал засобами індивідуального захисту</p>	<p>Передбачене</p>

1.2.28 Не допустити просочування рідких стоків (відрацьована вода, поверхнева стічна вода) у системи або із систем відведення стічних вод шляхом контролю водонепроникності всіх компонентів системи	Виконане
1.2.29 Вжити заходів щодо зняття навантаження поверхневими нормативного рівня шкідл. що створюється роботою експлуатаційного обладнання в межах нормативної санітарно – захисної зони	Виконане
1.2.30 Територія санітарно-захисної зони не повинна розглядатись як резерв розширення потужності підприємства	Виконане
1.2.31 Інженерні заходи щодо ліквідації забруднення території водотоку, водойм та водонесних горизонтів в межах ЗСО виконувати за рахунок коштів підприємства, яке є джерелом цих забруднень	Передбачене
1.2.32 Межі акваторії першого поясу зони об'єкту повинні попереджувальними неземними знаками та брянми. Над затопленими вододіями водозбору, розташованому у несудоходній частині водойми, встановити буй з освітленням	Передбачене
1.2.33 Заборонено розташовувати випуск стічних вод у поверхневий водний об'єкт в межах I поясу ЗСО та місць купання, рибної ловлі, а також використання водохімікатів та добрив	Виконане
1.2.34 Здійснити розрахунок витрат дощових вод для гідралічного розрахунку мережі поверхневого водовідведення	Виконано на проєктній стадії, проте зазначена екологічна умова має відношення до планованої діяльності, що пов'язана з експлуатацією перевагтакувального терміналу (ресурсний №20181921), в той час як планована діяльність ресурсний №201811749 пов'язана з будівельними роботами на земельній ділянці водного фонду
1.2.35 Здійснити ужиткування гідроізоляції фундаментів, засильних споруд і колункацій	Виконане
1.2.36 Штучне підвищення поверхневої території будівництва не повинно порушувати умов природного дренажу підземних вод і створювати підпори на шляху поверхневого та підземного стоку з прилеглих територій	Виконане
1.2.37 При вертикальному навантаженні території штучного наміщення, виключити можливість застоювання води в зливітих поверхні ґрунту	Виконується
1.2.38 Передбачити заходи щодо попередження вищкнення і активації зсувних явищ	Передбачено
1.2.39 Забезпечити можливість постійного інструментального і	Забезпечене візуальний контроль постійно, інструментальний –

візуального контролю за станом гідротехнічної споруди та її основа, а також природними і техногенними впливами на неї	у разі виявлення руйнівних процесів конструкції
1.2.40 Дорожнє покриття на гідротехнічній споруді має бути в належному стані. В межах міської року, під час тимчасової роботи підприємства, забезпечити здійснення заходів щодо зменшення пилотворення	Передбачене
1.2.41 Забезпечити очищення систем дощової каналізації	Передбачене
1.2.42 Забороняється скидання у водні об'єкти, на поверхню льодового покриття та водозабору, а також у каналізаційні мережі труби, концентровані кубових залишків, щипків, інших технологічних і побутових твердих відходів	Передбачене
1.2.43 Діяльність водокористувачів не повинна спричиняти збільшення донних відкладів або накопичення в них забруднюючих речовин, які можуть призвести до погіршення стану водних об'єктів. У разі виявлення таких донних відкладів водокористувачі повинні забезпечити розчищення русла річки або можна водойми та взяти заходи до запобігання подальшому замуленню і забрудненню водного об'єкта	Передбачені контрольні проміри глибин операційної акваторії та водних підходів на відповідність проектним глибинам, у разі виявлення донних наносів та недостатності глибин для проходження суден проводиться експлуатаційне днопоглиблення
1.2.44 Забезпечити моніторинг та експлуатацію пристроїв, призначених для здійснення регулярного контролю за обсягами та якістю зворотних вод, а також створити спеціальним контролюючих органів під час проведення перевірок і відбору проб у контрольних створах та в системах водовідводу, в тому числі за межами території, де розташовані їх об'єкти	На випуску дощових вод встановлено водолічильник, контроль якісних показників зворотних вод на складі у водойму здійснюється шляхом інструментальних вимірів вмісту забруднюючих речовин у відібраних пробах
1.2.45 Розробити графік проведення планово-попереджувального ремонту	Передбачене
1.2.46 Забезпечити проведення ремонтних та профілактичних робіт згідно графіку виконання таких робіт	Передбачене
1.2.47 Призначити відповідальних осіб у сфері дотримання вимог природоохоронного законодавства	Передбачене
1.2.48 Забезпечити виконання програми моніторингу та контролю щодо впливу на довкілля під час провадження планової діяльності наведеної у табл. 11.1 звіту	Передбачене
2. Для планової діяльності встановлюються такі умови щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, а саме:	
2.1 З метою недопущення виникнення аварійних ситуацій, забезпечити	За результатами проведеної ідентифікації об'єктів

<p>організаційно - технічні заходи, що будуть спрямовані на ліквідацію аварійної ситуації та недопущення забруднення навколишнього природного середовища (з урахуванням визначення, міста розроблення планової діяльності – встановлена обов'язковість наявності ППАС, розробленого та узгодженого у встановленому законодавством порядку і наявність оперативного плану по боротьбі з надзвичайною ситуацією, пожежею тощо)</p>	<p>підвищеної безпеки від 24.10.2018 р. переважувальний термінал з відвантаження зернових та олійних культур на річковий транспорт ТОВ СП «НБУЛОН» в с. Мар'янське Апостолівського району Дніпропетровської області визначено як об'єкт, який не належить до об'єктів підвищеної безпеки (книга 1, додаток 12), тому положення ст. 130 Кодексу цивільного захисту України щодо розроблення ППАС, на даний об'єкт не розповсюджуються. Оперативний план по боротьбі з надзвичайною ситуацією, пожежею тощо розроблюється та буде погоджено відповідно до чинного законодавства.</p>
<p>2.2 Для об'єктів і споруд, які є аварійно небезпечними (судна та інші плаваючі засоби), повинні бути розроблені і впроваджені протиправильні заходи, у тому числі плани ліквідації наслідків можливих аварій, перелік споруд і територій, які підлягають особливому захисту від забруднення (водозбори, п'яскі тощо), порядок дій у разі виникнення аварійних ситуацій, перелік необхідних технічних засобів, способів збирання та видалення забруднювачів речовин, а також режим водокористування у разі аварійного забруднення водного об'єкта</p>	<p>Виконане, наявні «План дій в аварійних ситуаціях», який схвалений Регістром судноплавства України, та План дій по виявленню, оповіщенню, локалізації та ліквідації забруднення поверхневих вод в зоні відповідальності ТОВ СП «НБУЛОН», що введений в дію наказом по підприємству №652 від 02.06.2016р.</p>
<p>2.3 Під час проектування врахувати можливість інциденту дню вод, а під час експлуатації – евакуювати заходи щодо її запобігання</p>	<p>Виконане</p>
<p>2.4 При виникненні будь-яких нештатних ситуацій (поломка, аварії значні несприятливі метеорологічні умови тощо) припинити роботи до припинення технологічного процесу до нормальних умов та встановлення регламентом робіт</p>	<p>Передбачене</p>
<p>2.5 Забезпечити оснащення причальних споруд нерівнянми засобами пожежогасіння, а також рятувальними засобами</p>	<p>Виконане</p>
<p>2.6 Встановити блискавозахист споруд, передбачити вибухобезпечне електротехнікування</p>	<p>Виконане</p>
<p>2.7 Допридуватися вимог щодо охорони праці</p>	<p>Передбачене</p>
<p>2.8 Допридуватися правил пожежної безпеки</p>	<p>Передбачене</p>
<p>3. Дія планової діяльності встановлюються такі умови щодо зменшення трансграничного впливу планованої діяльності, а саме:</p>	
<p>Підстави для здійснення оцінки трансграничного впливу на довкілля відсутні.</p> <p>4. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення таких компенсаційних заходів:</p>	

4.1 Своєчасна та в повному обсязі сплата екологічного податку	Виконується, додається податкова декларація екологічного податку за I квартал 2020р. з розрахунком за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водний об'єкт, подані в Апостолівську ДПІ, платіжне доручення №23402 від 12.05.2020р.
4.2 Розробити та провадити щорічно зариблення акваторії Мар'їнської затоки та Каховського водосховища	Вимога щодо щорічного зариблення безпідставна. Зариблення передбачене з додержанням умов листа Державного агентства рибного господарства вих. № 3-4-4-17/6197-18 від 09.10.2018р. (додається) та за результатами моніторингових іхтіологічних спостережень, проведених на договірних засадах Інститутом рибного господарства НААН України
4.3 Снятими відновну вартість зелених насаджень, що підлягають видавленню	Відновна вартість зелених насаджень, що видавлені під час будівництва, компенсується озелененням території, що буде завершена у 2020р. Акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видавленню від 08.10.2019р., надавався з листом вих. №1950/3-20/50 від 04.02.2020р.
4.4 Снятими компенсаційні збитки, нанесені водним ресурсам та біоресурсам в наслідок проведення робіт по фактично виконаним роботам	Виконується з додержанням умов листа Державного агентства рибного господарства вих. № 3-4-4-17/6197-18 від 09.10.2018р. (додається)
4.5 Здійснити розрахунок збитків від заповідної шкоди рибному господарству з приєдзкою до існуючого цінавого механізму для даної місцевості та снятими їх	Розмір збитків від заповідної шкоди рибному господарству визначено на проєктній стадії та укладжено з Держрибаченством України, додається лист вих. № 3-4-4-17/6197-18 від 09.10.2018р. Компенсаційні заходи будуть впроваджені з додержанням умов цього листа та за результатами моніторингових іхтіологічних спостережень, проведених на договірних засадах Інститутом рибного господарства НААН України з перерахунком вартісних показників відповідно до коефіцієнтів, діючих на момент завершення робіт.
4.6 Забезпечити засвічення многолітніми травами поверхню карт нацивів після просяхання та надводної частини укосу берегоекрипління	Передбачено
4.7 Озеленення санітарно-захисної зони повинна відновити ДСП № 173-96	Виконується, озеленення ССЗ відповідає вимогам ДСП № 173-96. Книга 1, додаток 6.
4.8 Розробити проєкт озеленення території, здійснити заходи озеленення в межах об'єкту будівництва та догляд за прилеглою територією	Заходи озеленення виконуються згідно з проєктом ПБ-4634-17, складовою якого є План благоустрою та озеленення території. Книга 1, додаток 14.
5. На суб'єкта господарювання покладатися обов'язок із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення,	

обмеження впливу планової діяльності на довкілля, а саме:	
5.1 Забезпечити поводження з відходами різних класів небезпечно відповідно до вимог Закону України «Про відходи» та чинного законодавства.	Забезпечене
5.2 Забезпечити дотримання допустимих нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин у повітрі на межі санітарно-захисної зони відповідно до вимог ЗУ «Про охорону атмосферного повітря»	Забезпечене
5.3 При провадженні планової діяльності підготувати та брідівених робіт суворо дотримуватись ст.45 Водного кодексу України:	Перебачене
5.4 Забороняється проведення робіт на землях водного фонду у нерестовий період	Роботи на землях водного фонду на період нересту припинені, з 20.06.2020р. - відновлені
5.5 Забезпечити дотримання допустимих рівнів шуму на території найближчої житлової забудови вдень та вночі відповідно ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»	Забезпечене
<b>6. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення після проектного моніторингу, а саме:</b>	
6.1 Проводити моніторинг цілісності берегової лінії та мехнічного стану берегоекріплення	Перебачене
6.2 Здійснювати натурні ентомологічні спостереження та дослідження протягом року	Вимога безпеки, моніторингові іхтологічні спостереження та дослідження проводяться тільки при виконанні днопотглібловальних робіт, протягом року - це функція держави, якою націлений Національний університет імені Олесея Гончара (м. Дніпро)
6.3 Розробити та узгодити з департаментом екології та природних ресурсів обидержсидністрації за два тижня до початку проведення робіт плани після проектного моніторингу планової діяльності (планом має бути передбачено дані щодо предмету моніторингу, періодичності умов звітності тощо)	Виконане, але департаментом екології та природних ресурсів облдержкадміністрації тричі повернуто без розгляду
<b>7. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування, а саме:</b>	
Відповідно до звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності та за результатами його аналізу здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля не передбачається.	



Додатки:

- 1 Протоколи вимірювань максимальних рівнів звуку на межі житлової забудови №4-2020/шум від 28.04.2020р.(копії) 2 арк.
- 2 Акт вибору проб від 20. 03. 2020р.; від 22.05.2020р. Протоколи дослідження ґрунтів №3 від 22.04.2020р., № 4 від 22.06.2020р. (копія) 2 арк.
- 3 Протоколи дослідження поверхневої води № 44 від 22.02.2020р.№45 від18.02.2020р., № 46 від 20.02.2020р. № 81 від 07.04.2020р., № 82 від 03.04.2020р. (копії). 8 арк.
- 4 Відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), реєстраційний № 1275/03-2-09 1 арк. (копія).
- 5 Податкова декларація екологічного податку за I квартал 2020р. з розрахунком за склади забруднюючих речовин 3 арк. безпосередньо у водний об'єкт, платіжне доручення № 23402 від 12.05.2020р.
- 6 Лист Державного агентства рибного господарства про надання погодження вих. № 3-4-4-17/6197-18 від 09.10.2018р. 2 арк.

Начальник відділу  
охорони навколишнього середовища  
ТОВ СП «НІВУЛІОН»



А.О. Ізметсева